

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PARMA    ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PARMA    COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI PARMA  
 Documento redatto dai SPSAL AUSL Parma e CSE Parma, condiviso da Ordine Ingegneri, Ordine degli Architetti, Collegio dei Geometri, della Provincia di Parma.

**SCHEDA N. 4**

**Foglio n. 1 di 2**

**PONTEGGIO METALLICO A:**

- TELAI PREFABBRICATI**  
 **MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI**  
 **TUBI E GIUNTI**

MARCA \_\_\_\_\_ TIPO \_\_\_\_\_

VERIFICHE DEGLI ELEMENTI EFFETTUATE IN DATA \_\_\_\_\_ DURANTE L'USO DEL PONTEGGIO

TIPO DI VERIFICA		MODALITA' DI VERIFICA	MISURA ADOTTATA
Controllare che il PIMUS sia presente in cantiere con tutti i suoi allegati	<input type="checkbox"/> PIMUS	Visivo	Se il controllo è negativo produrre copia dell'originale da tenere in cantiere
	<input type="checkbox"/> libretto/i di montaggio con autorizzazione ministeriale,	Visivo	Se il controllo è negativo produrre copia dell'originale da tenere in cantiere
	<input type="checkbox"/> disegno/i esecutivo/i del ponteggio, planimetria e prospetti,	Visivo	Se il controllo è negativo produrre copia dell'originale da tenere in cantiere
	<input type="checkbox"/> progetto/i del ponteggio con calcolo di stabilità e disegno esecutivo firmati da ingegnere o architetto,	Visivo	Se il controllo è negativo produrre copia dell'originale da tenere in cantiere
	<input type="checkbox"/> altro _____		
Controllare che il ponteggio sia rispondente ai disegni esecutivi e/o progetto	<input type="checkbox"/> il ponteggio è montato secondo quanto previsto dal/i disegno/i esecutivo/i e dal libretto/i di montaggio,	Visivo	Se il controllo è negativo modificare il ponteggio oppure modificare il/i disegno/i esecutivo/i
	<input type="checkbox"/> il ponteggio è montato secondo quanto previsto dal/i progetto/i firmato da ingegnere o architetto.	Visivo	Se il controllo è negativo modificare il ponteggio oppure modificare il/i progetto/i
Controllare il mantenimento dell'efficienza delle controventature di pianta e di facciata	<input type="checkbox"/> verifica della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta,	Visivo	Se il controllo è negativo sostituire gli elementi danneggiati
	<input type="checkbox"/> verifica dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta,	Visivo	Se il controllo è negativo sostituire gli elementi danneggiati
	<input type="checkbox"/> verifica dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi la funzione di controventatura in pianta.	Visivo	Se il controllo è negativo sostituire gli elementi danneggiati

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PARMA    ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PARMA    COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI PARMA  
Documento redatto dai SPSAL AUSL Parma e CSE Parma, condiviso da Ordine Ingegneri, Ordine degli Architetti, Collegio dei Geometri, della Provincia di Parma.

**SCHEDA N. 4**

**Foglio n. 2 di 2**

**MARCA** \_\_\_\_\_ **TIPO** \_\_\_\_\_

**VERIFICHE DEGLI ELEMENTI EFFETTUATE IN DATA \_\_\_\_\_ DURANTE L'USO DEL PONTEGGIO**

	<b>TIPO DI VERIFICA</b>	<b>MODALITA' DI VERIFICA</b>	<b>MISURA ADOTTATA</b>
Controlli strutturali	<input type="checkbox"/> verifica mantenimento distacco non superiore a 20 cm tra il bordo interno dell'impalcato del ponteggio e l'opera servita (solo per interventi sulla facciata).	Visivo	Se il controllo è negativo ridurre il distacco con l'installazione di apposite tavole oppure installare un parapetto normale anche su quel lato del ponteggio.
	<input type="checkbox"/> verifica del mantenimento dell'efficienza del parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale dall'alto.	Visivo	Se il controllo è negativo ripristinare l'efficienza del parasassi.
	<input type="checkbox"/> verifica del mantenimento dell'efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.	Visivo	Se il controllo è negativo provvedere al serraggio dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio
	<input type="checkbox"/> verifica del mantenimento dell'efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.	Visivo	Se il controllo è negativo provvedere al serraggio dei giunti del ponteggio
	<input type="checkbox"/> verifica del mantenimento dell'efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.	Visivo	Se il controllo è negativo ripristinare gli ancoraggi
	<input type="checkbox"/> verifica del mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato.	Visivo	Se il controllo è negativo ripristinare i dispositivi di blocco
	<input type="checkbox"/> verifica del mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei fermapiedi.	Visivo	Se il controllo è negativo ripristinare i dispositivi di blocco

Verifiche effettuate da \_\_\_\_\_ nella sua qualità \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_